

4 자연친화적인 등산로 가꾸기 사업

- 자연친화적인 등산로 정비로 전국민 레크레이션 확대
- 등산로의 체계적인 정비 관리로 안전과 편익증진을 도모함으로써 관광고성 이미지 창출

□ 사업목적

- 등산로의 체계적인 관리로 이용자의 안전과 편익 증진 도모
- 고성군 10대 명산 순환형 등산로 조성으로 관광 고성 이미지 창출
- 1면 1등산로 산악회 관리 실명제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 고성군 거류면 거류산 외 34개소 (135.9km)
- 사업기간 : 2005. 1. ~ 2010. 12.
- 사업내용 : 등산로 정비(폭1.5m). 등산 안내도, 방향표시판 등 시설물 위주에서 자연 친화적인 등산로 정비
- 사 업 비 : 1,620백만원(2007년 이전1,020. 2008년 이후계획 600)

□ 추진상황

- 2005년 이전 : 거류산 등산로 외 5개소 36.3km정비 완료(사업비 320백만원)
- 2006년 사업 : 무이산 외 3개소 12km 정비 완료(사업비 200백만원)
- 2007년 사업

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (천원)	정비내용	비고
계		35.0	230,000		
벽방산	거류은월-정상-용산-거류은월	6.0	40,000	등산로.안내판	
향로봉	하이운홍사-정상	2.0	20,000	등산로.계단설치	
무량산	대가유홍-봉화산-무량산외 3개노선	8.0	50,000	등산로.안내판	
양덕산	고성양덕-대가지동	2.5	20,000	"	
적석산	회화옥수골-정상-번듯-옥수골	4.0	40,000	등산로.안내판.가변시설(주차장)	
구절산	동해외곡-정상	2.5	20,000	등산로.안내판	
금정산	마암도전-정상-보대	3.5	10,000	등산로	
갈모봉	삼산삼봉-정상	2.5	10,000	"	
수태산	하일수양-정상	2.0	10,000	"	
거류산	거류당동-정상	2.0	10,000	"	

- 2008년 사업 : 하이 향로봉외 4개소 등산로 정비중(사업비: 221백만원)

□ 사업효과

- 자연친화적인 등산로 정비로 전 군민 여가선용 및 건강증진 도모
- 등산인 증가와 산악회를 통한 지역사랑 애착심 고취
- 고성군 10대 명산 순환형 개발로 관광 인프라 활성화

등산로 정비사업 전경



[안 내 판]



[유 도 사 인]



[등 산 로 개 설 사 진]